

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) योजनांची ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमते पर्यंतची
दिनांक ०१/०४/२०११ रोजीची स्थिती दर्शविणारी जिल्हावर

माहिती पुस्तिका

जिल्हा रायगड

लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ ठाणे
लघु पाटबंधारे योजनांचा तालुका निहाय गोषवारा तक्ता (दि.१एप्रिल २०११)
प्र प त्र - १

अ नं	तालुका	पुर्ण झालेल्या योजनांचा संख्या										प्रगती पथावरील योजनांची संख्या									
		लपा तलाव	पाझर तलाव	गांव तळी	को.पा. बंधारे	साठवण /वळण	भूमीगत बंधारे	उपसा सिं.यो.	जवाहर विहिर	साठवण तलाव	इतर	लपा तलाव	पाझर तलाव	गांव तळी	कोपा. बंधारे	साठवण /वळण	भूमीगत बंधारे	उपसा सिं.यो.	जवाहर विहिर	साठवण तलाव	इतर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१	अलिबाग	१	३	-	-	९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	उरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-
३	पनवेल	-	२	-	३	१	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	पेण	-	१	-	-	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	कर्जत	३	६	८	१९	३७	-	-	-	-	-	३	१	१	१	२	-	-	-	-	-
६	खालापूर	१	८	-	१	५	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	रोहा	१	६	-	१	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-
८	सुधागड	-	२	-	४	-	-	१	-	-	-	-	१	-	४	२	-	-	-	-	-
९	माणगांव	१	७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	महाड	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
११	पोलादपूर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१२	म्हसळा	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१३	श्रीवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-
१४	मुरुड	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-
	एकूण	८	३७	८	२८	५५	०	३	०	०	०	३	६	१	५	४	०	०	०	०	०

कार्यकारी अभियंता
ग्रा.पा.पु. व बांधकाम विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

जिल्हा रायगड

लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ ठाणे
लघु पाटबंधारे योजनांचा तालुका निहाय गोषवारा तक्ता (दि.१एप्रिल २०११)

प्र प त्र - २

अ नं	तालुका	प्रशासकिय मंजूरी प्राप्त परंतु सुरु न झालेल्या योजना										सर्व्हेक्षण व अंदाज पत्रक तयार करणेचे काम चालू असलेल्या योजना									
		लपा तलाव	पाझर तलाव	गांव तळी	को.पा. बंधारे	वळण बंधारे	भूमीगत बंधारे	उपसा सिं.यो.	जवाहर विहिर	साठवण तलाव	इतर	लपा तलाव	पाझर तलाव	गांव तळी	को.पा. बंधारे	वळण बंधारे	भूमीगत बंधारे	उपसा सिं.यो.	जवाहर विहिर	साठवण तलाव	इतर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१	अलिबाग	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	२	१२	-	-	-	-	-
२	उरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	-	४	१	-	-	-	-	-
३	पनवेल	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	-	७	२	-	-	-	-	-
४	पेण	-	-	-	१	-	-	१	-	-	-	-	-	-	७	२	-	-	-	-	-
५	कर्जत	-	४	१	४	-	-	-	-	-	-	-	५	-	३	२१	-	-	-	२	-
६	खालापूर	१	-	-	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	४	१	-	-	-	१	-
७	रोहा	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	-	५	३	-	-	-	-	-
८	सुधागड	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	४	२	-	-	-	-	-
९	माणगांव	-	१	-	-	१	-	-	-	-	-	२	२	१	१	-	-	-	-	-	-
१०	महाड	-	४	-	१	-	-	-	-	-	-	-	१	१	५	-	-	-	-	-	-
११	पोलादपूर	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	-	-	-	-	-
१२	म्हसळा	-	३	-	-	१	-	-	-	-	-	-	१	-	-	१	-	-	-	-	-
१३	श्रीवर्धन	-	३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	२	-	-	-	-	-
१४	मुरुड	-	२	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	एकूण	१	२३	१	७	४	-	१	-	-	-	३	१४	३	४४	४८	-	-	-	३	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रा.पा.पु. व बांधकाम विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

जिल्हा रायगड

लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मंडळ ठाणे
लघु पाटबंधारे योजनांचा तालुका निहाय गोषवारा तक्ता (दि.१एप्रिल २०११)

प्र प त्र - ३

अ नं	तालुका	भविष्य कालीन योजना									
		लपा तलाव	पाझर तलाव	गांव तळी	को.पा. बंधारे	वळण बंधारे	भूमीगत बंधारे	उपसा	जवाहर विहिर	साठवण तलाव	इतर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	अलिबाग	-	२५	२	-	६	-	-	-	-	-
२	उरण	-	-	-	-	१	-	-	-	-	४
३	पनवेल	-	१	-	६	१	-	-	-	१	१६
४	पेण	-	-	-	-	७	-	-	-	-	१६
५	कर्जत	-	४	-	४	-	-	-	-	-	२४
६	खालापूर	-	-	-	१	१	-	-	-	-	११
७	रोहा	-	-	-	१२	१	-	-	-	-	५
८	सुधागड	-	-	-	-	१	-	-	-	-	३०
९	माणगांव	२	-	१	१४	३	-	-	-	-	-
१०	महाड	-	५	-	१८	६	-	-	-	-	-
११	पोलादपूर	१	-	-	१६	३	-	-	-	-	-
१२	म्हसळा	१	-	-	१०	-	-	-	-	-	-
१३	श्रीवर्धन	-	५	-	१०	१	-	-	-	-	-
१४	मुरुड	-	४	-	४०	-	-	४	-	-	-
	एकूण	४	४४	३	१३१	३१	०	४	०	१	१०६

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता. अलिबाग

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कामार्ले	लघु पाटबंधारे तलाव	४.६४	१९०.३८	-	२००९-२०१०	७०८.००	४८.००	-	
२	१. बिडवागळे	पाझर तलाव	२५७.००	६१७.००	५९८.५७	२००९-२०१०	४४३.००	३६.००		
	२. भाल	पाझर तलाव	४.३२	६.५१	६.६६	१९८३-८४	१९७.००	४८.००	-	
	३. भुवनेश्वर नारंगी	पाझर तलाव	१५७.००	१७७.००	१५६.९७	२०१०-११	५०५.००	४८.००		सदर योजना जि.परिषदने केली असल्यामुळे जि.प.कडे हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
		एकूण	४१८.३२	८००.५१	७६२.२०		१८५३.००	१८०.००		
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	१. झालखंड	वळण बंधारा	०.४५	०.९०	०.९४	१९९५-९६	-	४०.००	-	काम पूर्ण
	२.सुडकोली नं.१	वळण बंधारा	०.१६	०.२३	०.१८	१९९६-९७	-	२५.००	-	काम पूर्ण
	३.सुडकोली नं.२	वळण बंधारा	०.२६	०.३४	०.२८	१९९६-९७	-	२५.००	-	काम पूर्ण
	४.भरसे	वळण बंधारा	०.१३	०.४२	०.१०	१९९६-९७	-	४०.००	-	काम पूर्ण
	५.देवळे देऊळपाडा नं.१	वळण बंधारा	०.४३	०.९३	०.५४	१९९६-९७	-	४०.००	-	काम पूर्ण
	६.देवळे देऊळपाडा नं.२	वळण बंधारा	०.११	०.४१	०.२२	१९९६-९७	-	४०.००	-	काम पूर्ण
	७. कुदे	वळण बंधारा	०.६९	१.२९	१.२९	१९९७-९८	-	१०.००	-	काम पूर्ण
	८. बामणगांव	वळण बंधारा	३.०२	१२.७६	११.७१	२००१-२००२	-	४५.००	-	काम पूर्ण
	९. धोकवडे	वळण बंधारा	२.२८	२.२८	१.३०	२००१-२००२	-	२०.००	-	काम पूर्ण
		एकूण	७.५३	१९.५६	१६.५६			२८५.००		
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहीरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूण	४२५.८५	८२०.१	७७८.७६	०	१८५३	४६५	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. उरण

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गांवतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारा	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारा	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहीरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूण	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता. पनवेल

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	धामणी	पाझर तलाव	२.०६	१०.८०	१०.६२	१९७६	१८७.६०	४०	-	काम पूर्ण
	वाजापूर	पाझर तलाव	२.९४	१६.५०	१६.२६	१९७६	३५७.००	३४	-	काम पूर्ण
		एकूण	५.००	२७.३०	२६.८८		५४४.६०	७४	-	-
३	निरंक	गांवतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	१. वाकडी	कोकण पध्दतीचा बंधारा	५.६८	८.५०	८.३३	१९९१	१९९.५०	३६	-	काम पूर्ण
	२. पेटउसरोली	कोकण पध्दतीचा बंधारा	२.६७	३.५३	३.१५	१९९४	६२५.००	४२	-	काम पूर्ण
	३. चिपळे	कोकण पध्दतीचा बंधारा	२.९८	७.५०	५.३८	१९९६	२२५.००	४३	-	काम पूर्ण
		एकूण	११.३३	१९.५३	१६.८६		१०४१.५०	१२१	-	-
५	वाकडी	वळण बंधारे	०.५८	४.००	३.४४	९५-९६	-	-	-	काम पूर्ण
		एकूण	०.५८	४.००	३.४४		-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	लाडीवली	उपसा जलसिंचन योजना	०.५२	०.५२	०.३३	१९९२	-	२८	-	-
		एकूण	०.५२	०.५२	०.३३		-	२८	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूण	१७.४३	५१.३५	४७.५१		१५८६.१०	२२३	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. पेण

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	गोविल्ले	पाझर तलाव	८.५५	२४.००	२३.४१	१९९०	४९३	८१.००	-	-
		एकूण	८.५५	२४.००	२३.४१	१९९०	४९३	८१.००	-	-
३	निरंक	गांवतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारा	-	-	-	-	-	-	-	-
५	१. निगडे	वळण बंधारे	२.१५	२.३०	१.८७	१९९६	-	१०.००	-	काम पूर्ण
	२. इंद्रनगर वडखळ	वळण बंधारे	०.७३	१.२१	१.२१	१९९६	-	१०.००	-	काम पूर्ण
	३. आराव	साठवण बंधारा	११.५८	-	११.५१	२०१०	-	३०.००	-	काम पूर्ण
		एकूण	१४.४६	३.५१	१४.५९			५०.००	-	-
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूण	२३.०१	२७.५१	२६.४९		४९३	१३१.००	-	-

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता.कर्जत

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय ?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	१. खांडपे	लघु पाटबंधारे तलाव	४.८४	१२.८०	१६.३०	१९८३	६४२	३२	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	२. (पाभ्रज) डो.पाडा	लघु पाटबंधारे तलाव	९.२४	१२.९६	१२.३६	१९८९	३६८	२५	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	३. बलिवरे	लघु पाटबंधारे तलाव	७.७६	१६.९०	२०.९६	१९९०	३५१	२०	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	एकूण		२१.८४	४२.६६	४९.६२		१३६१	७७	-	-
२	१. खांडस	पाझर तलाव	२.७८	४.५१	४.५१	१९८०	१८४	१८	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	२. आर्ढे	पाझर तलाव	५.१४	८.५०	८.२९	१९८८	१५०	१६	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	३. वरई	पाझर तलाव	४.१०	७.५४	६.३२	१९९०	६७१	४८	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	४. कशेळे	पाझर तलाव	२.२८	३.५१	३.५२	१९७८	१८७	४०	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	५. जांबरुंग	पाझर तलाव	४.६४	१२.५०	१५.७६	१९८२	५८०	३६	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	६. अंभेरपाडा	पाझर तलाव	२.६१	६.८९	८.०७	१९९५	४०	८	-	
	एकूण		२१.५५	४३.६५	४६.४७		१८१२	१६६	-	-
३	१. पोशिर	गांव तलाव	२५.००	०	२४.७७	मार्च ०८	२०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	२. पाच खडकवाडी धनगरवाडी	गांव तलाव	१५.००	०	११.००	मार्च ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	३. रजपे	गांव तलाव	१०.००	०	९.६४	मार्च ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	४. टेंभरे	गांव तलाव	२५.००	०	२३.७७	मार्च ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	५. मोग्रज	गांव तलाव	२५.००	०	२३.८०	मार्च ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	६. गौळवाडी	गांव तलाव	१४.५२	०	१४.५	जून ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	७. भालीवडी	गांव तलाव	१४.७७	०	१४.६५	जून ०८	१४०	२०		काम पूर्ण अंतिम
	८. कांदीवडे	गांव तलाव	२४.१८	०	२४.१५	जून ०८	१४०	२०		
	एकूण		१५३.४७	०.००	१४६.२८		१०००	१६०	-	
४	१. मोहिली त.वासरे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.०६	७.२०	६.८५	१९९३	९७	४७	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	२. आवळस	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.१४	२४.००	२४	२०११	९४	४७	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	३. पेटारवाडी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.५५	५.५०	५.५८	१९८९	११५	४४	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	४. चाफेवाडी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.०२	८.८६	९.०१	१९८९	१२१	४५	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
	५. गुढवण	कोकण पध्दतीचा बंधारे	४.६७	९.५०	९.२६	१९८९	१२९	४०	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण

६. सुगवे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२.३८	५.७७	५.६५	१९९०	१८२	४४	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
७. वाकस चोरावले	कोकण पध्दतीचा बंधारे	४.५३	१२.३२	१०.३१	१९९२	१३२	६१	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
८. पोही	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.७१	८.२५	९.८६	१९९४	८३	५२	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
९. कळंब	कोकण पध्दतीचा बंधारे	५.६०	१०.९५	१०.८०	१९९४	१२२	६०	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
१०. अंत्राट त. वरेडी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२.३३	८.६१	८.५६	१९९५	८६	४५	-	आदिवासी उपयोजना काम पूर्ण
११. शिरसे आवळस	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२४.१२	०	२४.१०	मार्च २००९	१४०	२०	-	काम पुर्ण
१२.नादगांव	कोकण पध्दतीचा बंधारे	१८.१३	१८.१३	१८.०५	मार्च २०११	६४	३३	-	काम पुर्ण
१३. वारे नवसुचीवाडी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२.९९	४.२३	३.८०	-,,-	५१	२८	-	काम पुर्ण
१४. बोरीवली	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२५.००	जून ०८		३०	-	काम पुर्ण
१५.रजपे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२३.७८	मार्च ०९	३०	३०	-	काम पुर्ण
१६.नालंदे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२३.९५	-,,-	२०	२०	-	काम पुर्ण
१७.किकवी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२४.५०	माचै २०११	२०	२०	-	काम पुर्ण
१८. कळंब चौथाचार्डोह	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२४.५०	-,,-	२०	२०	-	काम पुर्ण
१९.पोशिर	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५.००	०	२३.७४	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
एकूण		२३१.२३	१२३.३२	२९१.३०		१५२६.००	७०६.००	०.००	
१.बेलाचीवाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	१०.०१	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
२.अंभेरपाडा धिंगानवाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.९३	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
३.मेचक रवाडी	साठवण बंधारा	९.५०	०	९.४५	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
४.काठेवाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	१०.१८	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
५.जांभूळवाडी वारे	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.५२	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
६.जांभरुग	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.६१	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
७.खांडस धापाचा ओहोळ	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८३	मार्च ०८	३०	३०	-	काम पुर्ण
८.मालेगांव	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.५४	मार्च ०८	३५	३५	-	काम पुर्ण
९.मोग्रज	साठवण बंधारा	८.००	०	८.०५	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१०.भक्ताचीवाडी	साठवण बंधारा	८.००	०	१०.८७	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
११.शिलारवाडी	साठवण बंधारा	८.००	०	१०.००	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१२.शिगढोळ	साठवण बंधारा	१०.००	०	१०.२०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१३.डोंगरपाडा	साठवण बंधारा	९.१७	०	७.००	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१४.खानंद	साठवण बंधारा	२०.००	०	२४.०८	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१५.धोत्रेवाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	१०.२०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१६.धोत्रे	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८४	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण
१७.कु रंगह-याची वाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.८७	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पुर्ण

१८.डुक्क रपाडा	साठवण बंधारा	१०.००	०	१०.१५	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
१९.पिंगळस	साठवण बंधारा	१०.००	०	११.९८	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२०.मोग्रज आनंदवाडी	साठवण बंधारा	९.००	०	८.५१	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२१.रजपे पाचखडकवाडी	साठवण बंधारा	६.००	०	४.९०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२२.धामणी जांभूळवाडी	साठवण बंधारा	९.००	०	८.६६	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२३.मार्गाचीवाडी	साठवण बंधारा	९.००	०	९.००	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२४.धाबेवाडी	साठवण बंधारा	१०.००	०	९.९०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२५.खांडस कोठेवाडी	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८८	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२६.अंत्राट त.निड	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.९८	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२७.गुढवण	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८६	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२८. अंभेरपाडा	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
२९.आंबिवली उराचा डोह	साठवण बंधारा	१५.००	०	१४.८०	मार्च ०८	२०	२०	-	काम पूर्ण
३०.. कोठींबे	साठवण बंधारे	०.२०	०.७६	०.५१	१९९७-९८	०.००	१.१०	-	काम पूर्ण
३१खांडस धरणाचा ओहोळ	साठवण बंधारे	१०.८८	१०.८८	१०.५१	मार्च २००८	३०.००	-	-	काम पूर्ण
३२. गावंडवाडी खांडस	साठवण बंधारे	८.२४	८.२४	८.००	मार्च २००८	३०.००	-	-	काम पूर्ण
३३. गोरेवाडी नांदगांव	साठवण बंधारे	५.५४	५.५४	५.४८	मार्च २००८	३०.००	-	-	काम पूर्ण
३४. बेलाचीवाडी	साठवण बंधारे	२४.००	०.००	२४.००	मार्च २००८	३०.००	-	-	काम पूर्ण
३५. चोची	साठवण बंधारे	१५.२३	०.००	१४.९६	नोव्हें. ०८	५०.००	३०.००	-	काम पूर्ण
३६. आर्टे	साठवण बंधारे	१५.२३	०.००	१४.६५	मार्च २००९	५०.००	२०.००	-	काम पूर्ण
३७. सुगवे	साठवण बंधारे	८.२४	०.००	८.००	मार्च ०८	३०.००	२०.००	-	काम पूर्ण
	एकूण	४०८.१३	२५.४२	४११.७१		९१५.००	७३६.१०	-	-
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	--	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिर	-	-	-	-	--	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-
	सर्व एकूण	८३६.२२	२३५.०५	९४५.३८		६६१४.००	१८४५.१०		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता. खालापूर

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	नढाळ	लघु पाटबंधारे तलाव	४.७८	१७.८४	१७.३६	१९८६	११८०.००	५०.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	एकूण		४.७८	१७.८४	१७.३६		११८०	५०	-	-
२	१. चौक	पाझर तलाव	३.६३	४.७४	४.७४	१९८०	३१७.००	५०.००	-	
	२. आत्करगांव (मांदाड)	पाझर तलाव	४.४२	४.५३	४.५२	१९८०	४५०.००	५०.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	३. बाटीसांगाडे	पाझर तलाव	४.८९	१२.३१	१३.३२	१९८२	५१०.००	४८.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	४. करंबेळी	पाझर तलाव	१.४८	२.०३	२.०२	१९७८	८५.००	२५.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	५. वावर्ले	पाझर तलाव	४.४०	९.२९	८.८२	१९७८	३७०.००	६४.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	६. लोधिवली	पाझर तलाव	२.७९	३.२२	३.२३	१९७८	१७०.००	२८.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	७. सावरोली	पाझर तलाव	४.५२	१२.८६	१३.१	१९८०	३८०.००	२४.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	८. उजळोली	पाझर तलाव	४.३१	२१.८०	२१.६६	१९८७	४७५.००	३६.००	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	एकूण		३०.४४	७०.७८	७१.४१		२७५७.००	३२५.००	-	
३	निरंक	गांवतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	तुपगांव	कोकण पध्दतीचा बंधारे	०.८०	०.९०	०.७२	१९८५	-	१४	-	-
	एकूण		०.८०	०.९०	०.७२			१४	-	-
५	१. वासरंग	साठवण बंधारा	०.४९	०.४९	०.४९	-	-	९०.००	-	शासनाकडून हस्तांतरित झालेल्या योजना
	२. शीळ	साठवण बंधारा	०.३५	०.३५	०.३५	-	-	६१.००	-	शासनाकडून हस्तांतरित झालेल्या योजना
	३. परखंडे	साठवण बंधारा	०.७४	१.४०	१.१३	१९९५	-	४०.००	-	-
	४. वडवल कुसावडे	साठवण बंधारा	२५.००	०.००	२५.३१	२०११	१२०.००	२०.००	-	काम पूर्ण
	५. जांबरुग	साठवण बंधारा	८.९८	०.००	८.९५	२०१०	५०.००	१०.००	-	काम पूर्ण
	एकूण		२६.५८	२.२४	३६.२३	०.००	१७०.००	२२१.००	-	-
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिर	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
	सर्व एकूणांत		६२.६०	९१.७६	१२५.७२	-	४१०७	६१०	०	०

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता. रोहा

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय ?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	गौळवाडी	लघु पाटबंधारे तलाव	१७.००	३०.६०	२८.१६	१९८५	८८२.००	८०		काम पूर्ण
	एकूण		१७.००	३०.६०	२८.१६		८८२	८०		
२	१. पहूर	पाझर तलाव	२.६०	१०.३०	१०.२२	१९८१	२०८.२०	४२		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	२. पाथरशेत	--,,--	२.५१	९.६६	१२.१६	१९८०	१३७.००	३०		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	३. आष्ट्याचीवाडी	--,,--	२.७२	१३.७२	१४.२१	१९७८	२०५.५०	४०		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	४. कु डली नं.१	--,,--	२.२७	८.५८	६.७२	१९८०	२५०.००	३२		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	५. सरफळेवाडी	--,,--	२३.८८	२३.८८	१७.४६	१९९८	२४०.२५	४०		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	६. वडाची वाडी	--,,--	४३.५५	३१७.००	२७४.००	२००५	९४४.८५	७१		बिगर आदिवासी क्षेत्र, काम पूर्ण
	एकूण		७७.५३	३८३.१४	३३४.७७		१९८५.८०	२५५		
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-		
४	दूरटोली	कोकण पध्दतीचा बंधारे	७.१३	७.८१	१०.०६	१९९५	७७.९०	४४		--,,--
	एकूण		७.१३	७.८१	१०.०६		७७.९	४४		
५	निरंक	भूमीगत बंधारे, वळण बंध	-	-	-	-	-	-		
६	निरंक	वळणबंधारे	-	-	-	-	-	-		
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-		
८	निरंक	जवाहर विहर	-	-	-	-	-	-		
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-		
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-		
	सर्व एकूणांत		१०१.६६	४२१.५५	३७२.९९		२९४५.७०	३७९		

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. सुधागड-पाली

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	
२	१. सिधेश्वर	पाझर तलाव	४.९२	११.८१	९.८९	१९८८	१२८	१२	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	२. उसाळे	पाझर तलाव	५.२२	२२.५०	२५.७४	१५-१६	१५४	२०	-	काम पुर्ण, अंतीम करणे बोकी
	एकूण		१०.१४	३४.३१	३५.६३		२८२	३२	-	
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	
४	१. पेडली	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.१५	१४.०५	९.३२	१९९५	२१९.००	८३.००	-	काम पूर्ण
	२. गोमाशी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	५.८५	१२.४४	९.४३	१५-१६	१२५.००	६०.००	-	काम पूर्ण
	३. झाप	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.०९	८.४४	७.५१	१९९५	८१.००	१६.००	-	काम पूर्ण
	४. नांदगांव	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२५	०.००	२४.८५	२०११	१५०.००	३०.००	-	काम पुर्ण,
	एकूण		३७.०९	३४.९३	५१.११		५७५.००	१८९	-	
५	निरंक	वळणबंधारे	-	-	-	-	-	-	-	
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	
७	कळबोशी	उपसा जलसिंचन योजना	१.५८	१.५८	१.११	१९७२		८४.००	-	काम पूर्ण
	एकूण		१.५८	१.५८	१.११	-		८४	-	
८	निरंक	जवाहर विहिर	-	-	-	-	-	-	-	
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	
	सर्व एकूणांत		४८.८१	७०.८२	८७.८५		८५७.००	३०५.००		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना ता. माणगांव

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	मुठवली	लघु पाटबंधारे तलाव	३.०४	२२.८०	१४.७०	१९७६	८५०.००	५७	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	एकूण		३.०४	२२.८०	१४.७०		८५०	५७	-	
२	१.काकडशेत	पाझर तलाव	४.३३	१०.४८	१०.९०	१९७७	४५७.१०	८०	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	२.पाणस्पे	पाझर तलाव	२.८२	१३.५६	१३.८०	१९८१	१५०.४०	३०	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	३.येलवडे	पाझर तलाव	४.६९	९.९२	८.३८	१९७७	७८५.६५	८०	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	४.कोल्हाण	पाझर तलाव	१.६०	६.०४	२.६१	१९७४	१४१.५५	३०	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	५.गौळवाडी	पाझर तलाव	२.९२	१२.५०	१२.५२	१९७६	५६८.८०	८०	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	६.विळे	पाझर तलाव	१.०२	२.८७	२.८९	१९७७	१०२.२०	२२	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	७.भाले	पाझर तलाव	१.५८	१३.७४	१२.८२	१९७९	२८८.४३	६५	-	बिगर आदिवासी, काम पूर्ण
	एकूण		१८.९६	६९.११	६३.९२	-	२४९४.१३	३८७	-	
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळणबंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमीगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिर	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
	सर्व एकूणांत		२२.००	९१.९१	७८.६२	०	३३४४.१३	४४४	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. महाड

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	खरवली	उपसा जलसिंचन योजना	०.६३	०.६३	०.२४	१९७२	-	२८	-	काम पूर्ण
	एकूण		०.६३	०.६३	०.२४	-	-	२८	-	
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	०.६३	०.६३	०.२४	-	-	२८	-	

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. पोलादपूर

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. म्हसळा

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	१. मेंदडी	पाझर तलाव	४.६५	२८.७०	२४.०१	१९८५	५३५.००	२०	-	काम पूर्ण
	२. वाडीमेंदडी	पाझर तलाव	४.९२	२१.५५	४०.७१	१९८६	३६४.००	३६	-	काम पूर्ण
	एकूण		९.५७	५०.२५	६४.७२		८९९	५६	-	
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
	सर्व एकूणांत		९.५७	५०.२५	६४.७२		८९९	५६	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. श्रीवर्धन

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

(प्रपत्र-२) तालुका निहाय पुर्ण झालेल्या योजना ता. मुरुड

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकिय किंमत		एकूण खर्च	काम पूर्ण झाल्याचे वर्ष	साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	योजना जि.प.कडे हस्तांतरित झाली आहे काय?	शेरा
			मूळ	सुधारीत						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	विहूर	लघु पाटबंधारे तलाव	३.९६	१९.०५	१६.३१	१९९२	६७१.४२	१००	-	काम पुर्ण
	एकूण		३.९६	१९.०५	१६.३१		६७१.४२	१००	-	
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
	सर्व एकूणांत		३.९६	१९.०५	१६.३१		६७१.४२	१००	०	०

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - अलिबाग

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१		लघुसिंचन तलाव											
२		पाझर तलाव											
३	निरंक	गांवतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळणबंधारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत											

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगतीपथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - उरण

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	वेश्मी	पाझर तलाव	३.२१	६.८८	३२०	२८	१९८१	-	१.०४	५.८४	-	५-	वन जमिन संपादन करणे
		एकूण	३.२१	६.८८	३२०	२८	१९८१	-	१.०४	५.८४	-	पाटबंधारे	आवश्यक असून ताब्यात न
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	एम.आय मिळाल्याने काम बंद. वन
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	. एन-६ प्रस्ताव उप वनसंरक्षक
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(बिगर रायगड अलिबाग यांचेकडे
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आदिवास सादर केला आहे.
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१)
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	३.२१	६.८८	३२०	२८	१९८१	-	१.०४	५.८४	-		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय पूर्ण झालेल्या योजना प्रपत्र-३ तालुका - पनवेल

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगतीपथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - पेण

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - खालापूर

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - माणगांव

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - महाड

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - पोलादपूर

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - म्हसळा

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	निरंक	पाझर तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - कर्जत

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	१.नांदगांव	लघु सिंचन तलाव	९.९४	९.९४	५०९	३३.००	१९८१	जून १४	५.१८	४.७६	३.००	लघु पाटबंधारे २७०२ (बिगर आदिवासी)	वन जमीनीचा ताबा न मिळाल्याने काम बंद. भरावाचे थोडे काम झाले आहे. वन प्रस्ताव उप वनसंरक्षक रायगड-अलिबाग यांचेकडे सादर केला होता. परंतु त्यांनी सदर प्रस्तावावर शेर काढले असून त्याची पूर्तता करणेची कार्यवाही चालू आहे.
	२.कळंब	--,,--	७.६४	७.६४	३३३	४०.००	१९८२	जून १४	४.९१	२.७३	३.००	वरील प्रमाणे	
	३.वारे	--,,--	२२.२८	२२.२८	३५०	३०.००	-	जून १४	२५.९६	७४.१५	५०.००	भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे.	
		एकूण	३९.८६	३९.८६	११९२	१०३			३६.०५	८१.६४	५६.००		
२	१. आंबिवली	पाझर तलाव	८.१३	१७.०१	३३५	४६	१९८२	जून १४	१३.५२	३.४९	२.००	--,,--	धरणाच्या पायथ्याखालून जास्त प्रमाणात पाणी पाझरत असल्याने त्याबाबत करावयाची उपाय योजना बाबत कार्यकारी अभियंता संकल्पचित्र संघटना नासिक यांना पहाणी करणेस कळविले आहे.
		एकूण	८.१३	१७.०१	३३५	४६	१९८२		१३.५२	३.४९	२.००		
३	१.धोत्रे	गांव तलाव	१४.९०	०	६०	१०	जून ०८	मार्च १२	११.१५	३.७५	३.७५	-	-
		एकूण	१४.९०	०	६०	१०			११.१५	३.७५	३.७५		
४	१. मालवाडी	को.प. बंधारा	२४.७७	०.००	१४०.००	२०.००	जून ०८	मार्च १२	१७.०५	७.२७	७.२७	--,,--	काम प्रगतीत
		एकूण	२४.७७	०.००	१४०.००	२०.००			१७.०५	७.२७	७.२७		
५	निरंक	वळण बंधारे	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०.००	-	०	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	१.बोरगांव	साठवण बंधारा	१४.८४	०.००	५०.००	१०.००	जून ०८	मार्च १२	१०.२५	३.७५	३.७५		काम प्रगतीत
	२.धोत्रे बोरवाडी	साठवण बंधारा	१४.९५	०.००	५०.००	१०.००	जून ०८	मार्च १२	८.८९	६.०६	६.०६		काम प्रगतीत
		एकूण	२९.७९	०.००	१००.००	२०.००			--,,--	१९.१४	९.८१	९.८१	
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		एकूण	५९.५८	०.००	२००.००	४०.००			३८.२८	१९.६२	१९.६२		
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	१२२.४७	५६.८७	-	-			९९.००	१०८.५०	८१.३७		

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - रोहा

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१ निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	१.आंबिवली	पाझर तलाव	९.५५	२७.५३	२७६.००	१०	मार्च ८८	जून १४	२६.३०	५.०२	५.००	५-	१५ टक्के काम पूर्ण,
		एकूण	९.५५	२७.५३	२७६.००	१०	-	०.००	२६.३०	५.०२	५.००	पाटबंधारे	
३ निरंक	गावतळी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	एमआय	----
४ निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे		-	-	-	-	-	-	-	-	-	एन-६	
५ निरंक	वळण बंधारे		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(बिगर	
६ निरंक	भूमिगत बंधारे		-	-	-	-	-	-	-	-	-	आदिवास	
७ निरंक	उपसा जलसिंचन योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	ी)	
८ निरंक	जवाहर विहिरी		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
९ निरंक	साठवण तलाव		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
१० निरंक	इतर		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		सर्व एकूणांत	९.५५	२७.५३	२७६.००	१०.००	-	०.००	२६.३०	५.०२	५.००		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - सुधागड-पाली

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	दिघेवाडी	पाझर तलाव	६.२१	२९८.००	२०१.००	१०.००	नोव्हेंबर	जून ११	२९०.००	४५.००	४५.००	५-पाटबंधारे एमआयएन-६ (बिगर आदिवासी)	काम प्रगतीत
		एकूण	६.२१	२९८.००	२०१.००	१०.००			२९०.००	४५.००	४५.००		
३	निरंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	१.पिंपळोली	कोकण पध्दतीचा बंधारे	५.९७	५.९७	५७.७०	१२.००	१९९६	मे २००४	४.३२	१.६५	०.६५		४० मीटर जमीन पातळीपर्यंत काम झाले आहे. सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणेची कार्यवाही सुरु आहे.
	२.तिवरे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	३.००	११.९४	१०१.००	५८.००	१९९४	जून ०६	१९.२७	२.३७	१.३७		२० मीटर जमीन पातळी पर्यंत काम झाले आहे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणेची कार्यवाही चालू आहे.
	३.नेरे नानोसे	कोकण पध्दतीचा बंधारे	२.८२	४.५७	११९.००	६०.००	१९९४	जून ०६	३.०४	१.५३	०.५३		२० मीटर जमीन पातळी पर्यंत काम झाले आहे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणेची कार्यवाही चालू आहे.
	४. जाधववाडी	कोकण पध्दतीचा बंधारे	६२.५०	०.००	४०.००	१५.००	२०११	२०१२	२०.३२	४०.००	४०.००		
		एकूण	७४.२९	२२.४८	३१७.७०	१४५			४६.९५	४५.५५	४२.५५		
	१. उध्दर आदि.वाडी	साठवण तलाव	१५.००	०.००	६०.००	२०.००	२०११	२०१२	१४.९७	१.००	१.००		काम प्रगतीत
	२.आपटवणे	साठवण तलाव	२४.५०	०.००	४०.००	२०.००	२०११	२०१२	९.८२	१४.६८	१४.६८		
		एकूण	३९.५०	०.००	१००.००	४०.००			२४.७९	१५.६८	१५.६८		
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	१२०.००	३२०.४८	६१८.७०	१९५			२७२.७४	१०६.२३	१०३.२३		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - श्रीवर्धन

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	बागमांडला	पाझर तलाव	१५.६६	८४४.२०	३४०.००	९०.००	जाने.१२	२०१४	-	८४४.२०	८४४.२०	५-	जमिनीचा मोबदला शेतक-यांना दिलेला असून सुधारीत अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता स्था, स्तर ल.पा. मंडळ पुणे यांचेकडून तांत्रिक मंजूरी प्राप्त झाली असून जि.प.ने. प्रशासकिय मंजूरी दिलेली आहे. निधी उपलब्ध होताच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणेत येईल.
		एकूण	१५.६६	८४४.२०	३४०.००	९०.००				८४४.२०	८४४.२०	एमआय एन-६ (बिगर आदि-वासी)	
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सर्व एकूणांत	१५.६६	८४४.२०	३४०.००	९०.००	०.००	०.००	०.००	८४४.२०	८४४.२०		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.

लघु पाटबंधारे (स्थानिकस्तर) मंडळ ठाणे

जिल्हा - रायगड

तालुका निहाय प्रगती पथावरील योजना प्रपत्र-३ तालुका - मुरुड

(रु.लाखात)

अ.नं.	योजनेचे नांव	प्रकार	अंदाजपत्रकीय किंमत		साठवण क्षमता स.घ.मी.	सिंचन क्षमता हेक्टर	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	काम पूर्ण होण्यासाठी प्रस्तावित वर्ष	३१-३-११ अखेरचा खर्च	उर्वरित कामाची किंमत	२०११-१२ साठी आवश्यक अनुदान	निधी शिर्ष	शेरा
			मूळ	सुधारीत									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	निरंक	लघु पाटबंधारे तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	उसडी	पाझर तलाव	८.४४	३६३.७१	१६३.००	८.००	१९८९	जून १२	३२५.००	३८.००	३८.००	५- पाटबंधारे	काम प्रगतीत एमआय एन-६ (बिगर आदि वासी)
		एकूण	८.४४	३६३.७१	१६३.००	८.००			३२५.००	३८.००	३८.००		
३	निरंक	गावतळी	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
४	निरंक	कोकण पध्दतीचा बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
५	निरंक	वळण बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
६	निरंक	भूमिगत बंधारे	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
७	निरंक	उपसा जलसिंचन योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
८	निरंक	जवाहर विहिरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
९	निरंक	साठवण तलाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
१०	निरंक	इतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		सर्व एकूणांत	८.४४	३६३.७१	१६३.००	८.००			३२५.००	३८.००	३८.००		

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग.