

आमदारांचा स्थामनिक विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ आवश्यक निधी माहे ३०-९-२०१०

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रु.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्खाचित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधिल ९/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	<b>एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>६.००</b>	<b>२.८३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५.७३</b>	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	एमएसईबी मळे वाढ,काम पुर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>७.९९</b>	<b>६.९६</b>	<b>१.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>६.९६</b>	
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पुर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पुर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३९	काम पुर्ण अंतिम करणे बाकी रु.१.३३ लक्ष निधी आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१४.१५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>११.४३</b>	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पुर्ण व अंतिम
	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पुर्ण व अंतिम
३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पुर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पुर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७०</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>३६.७०</b>	
<b>१७- पनवेल मतदारसंघ</b>											
१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पुर्ण व अंतिम

२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक
६	आवरे गावठाण विस्तारीत नपापु योजना ता.उरण१०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	२.००	२.००	०.००	२.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.</b>	<b>४.१०</b>	<b>९.९७</b>	<b>५.९७</b>	<b>०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>२.००</b>	<b>२.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९.९७</b>	

**१८- खालापूर मतदारसंघ**

१	मौजे कांदरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.</b>	<b>११.७२</b>	<b>५.९९</b>	<b>४.३३</b>	<b>१.८१</b>	<b>१.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>३.०१</b>	<b>०.००</b>	<b>५.९९</b>	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	
	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण
	<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>									०.००	
	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)  
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

**आमदारांचा स्थामनिक विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ आवश्यक निधी माहे ३१-१०-२०१०**

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रु.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्बिचित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील १०/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
-------	---	------------------------	-------------------------	------------------------------	--	-----------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	<b>एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>६.००</b>	<b>२.८३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५.७३</b>	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	एमएसईबी मळे वाढ,काम पुर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>७.९९</b>	<b>६.९६</b>	<b>१.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>६.९६</b>	
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पुर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पुर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३९	काम पुर्ण अंतिम करणे बाकी रु.१.३३ लक्ष निधी आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१४.१५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>११.४३</b>	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पुर्ण व अंतिम
	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पुर्ण व अंतिम
३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पुर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पुर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७०</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>३६.७०</b>	
<b>१७- पनवेल मतदारसंघ</b>											
१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पुर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पुर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पुर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक

६	आवरे गावठाण विस्तारीत नपापु योजना ता.उरण१०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पूर्ण
	एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.	४.१०	९.९७	५.९७	०.५०	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	९.९७	
<b>१८- खालापूर मतदारसंघ</b>											
१	मौजे कांढरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.	११.७२	५.१९	४.३३	१.८१	१.६१	०.००	३.०१	०.००	५.१९	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	
	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण
	<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>									०.००	
	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद,अलिबाग

आमदारांचा स्थामनिक विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ आवश्यक निधी माहे ३०-११-२०१०

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रू.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्बंचित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील ११/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

**१२- महाड मतदारसंघ**

१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा	६.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.७३	

**१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ**

	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६ एमएसईबी मुळे वाढ,काम पूर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पूर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पूर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३९	काम पूर्ण अंतिम करणे बाकी रु.१.३३ लक्ष निधी आवश्यक
	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	१४.१५	११.४३	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	११.४३	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगाव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पूर्ण व अंतिम
	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पूर्ण व अंतिम
३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	४१.२२	३६.७०	४.३९	५.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	३६.७०	
<b>१७- पनवेल मतदारसंघ</b>											
१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पूर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०९	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक
६	आवरे विस्तारीत नपापु योजना उरण १०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पूर्ण
	एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.	४.१०	९.९७	५.९७	०.५०	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	९.९७	
<b>१८- खालापूर मतदारसंघ</b>											
१	मौजे कांडरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,

४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.	११.७२	५.१९	४.३३	१.८१	१.६१	०.००	३.०१	०.००	५.१९	
	मा.श्री. अनंत तरे									०.००	
	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपूर्ण
	मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे									०.००	
	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

आमदारांचा स्थामनिक विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ आवश्यक निधी माहे ३१-१२-२०१०

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रू.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अखर्चित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील १२/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा	६.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.७३	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	एमएसईबी मुळे वाढ,काम पूर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	

**१५- पेण मतदारसंघ**

१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पूर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पूर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३९	काम पूर्ण अंतिम करणे बाकी रु.१.३३ लक्ष निधी आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१४.१५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>११.४३</b>	

**१६- अलिबाग मतदारसंघ**

१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पूर्ण व अंतिम
	कईस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पूर्ण व अंतिम
३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७०</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>३६.७०</b>	

**१७- पनवेल मतदारसंघ**

१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पूर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक अंतिम मागणी आवश्यक
६	आवरे विस्तारीत नपापु योजना उरण १०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पूर्ण
	<b>एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.</b>	<b>४.१०</b>	<b>९.९७</b>	<b>५.९७</b>	<b>०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>९.९७</b>	

**१८- खालापूर मतदारसंघ**

१	मौजे कांढरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इंजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.</b>	<b>११.७२</b>	<b>५.१९</b>	<b>४.३३</b>	<b>१.८१</b>	<b>१.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>३.०१</b>	<b>०.००</b>	<b>५.१९</b>	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	

खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण रदद केले असल्यास कळवि
<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>										०.००	
वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

आमदारांचा स्थानिक विास कार्यक्रम २०१०-११ माहे जानेवारी २०११ अखेर

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रू.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयीन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अखर्चित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील १/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	<b>एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>६.००</b>	<b>२.८३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५.७३</b>	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	एमएसईबी मुळे वाढ,काम पुर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>७.९९</b>	<b>६.९६</b>	<b>१.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>६.९६</b>	
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पुर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पुर्ण व अंतिम



४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००		०.००	७.३१	०.००	७.३९	काम पूर्ण व अंतिम
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१४.१५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>७.६५</b>	<b>०.००</b>	<b>११.४३</b>	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पूर्ण व अंतिम
	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पूर्ण व अंतिम
३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७०</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>३६.७०</b>	
<b>१७- पनवेल मतदारसंघ</b>											
१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पूर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	के लवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक अंतिम मागणी आवश्यक
६	आवरे विस्तारीत नपापु योजना उरण १०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पूर्ण
	<b>एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.</b>	<b>४.१०</b>	<b>९.९७</b>	<b>५.९७</b>	<b>०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>९.९७</b>	
<b>१८- खालापूर मतदारसंघ</b>											
१	मौजे कांढरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.</b>	<b>११.७२</b>	<b>५.९९</b>	<b>४.३३</b>	<b>१.८१</b>	<b>१.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>३.०१</b>	<b>०.००</b>	<b>५.९९</b>	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	
	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण रदद केले असल्यास कळवि
	<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>									०.००	
	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१०-११ माहे जानेवारी २०११ अखेर

जिल्हा - रायगड

मतदारसंघनिहाय कामनिहाय निधी वितरणाचा तपशिल

(रु.लाखांत)

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्खर्चित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील ३/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	<b>एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>६.००</b>	<b>२.८३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५.७३</b>	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.९६	एमएसईबी मुळे वाढ,काम पुर्ण, अंतिम देयक प्राप्त,रु.१.०३ लाख आवश्यक
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>७.९९</b>	<b>६.९६</b>	<b>१.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>६.९६</b>	
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पुर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पुर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००		०.००	७.३१	०.००	७.३९	काम पुर्ण व अंतिम
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१४.१५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>०.००</b>	<b>७.६५</b>	<b>०.००</b>	<b>११.४३</b>	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पुर्ण व अंतिम
	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पुर्ण व अंतिम

३	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
४	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
५	नवेदर बेली नपापु योजना ता' अलिबाग	९.७३	५.३४	४.३९	४.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	५.३४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७०</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>३६.७०</b>	

#### १७- पनवेल मतदारसंघ

१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पूर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम
३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०९	०.००	०.००	०.००	०.००	६.३०	अंतिम, रु.९८०००/-अंतिम देयक देणेकरिता आवश्यक अंतिम मागणी आवश्यक
६	आवरे विस्तारीत नपापु योजना उरण १०-११	४.९९		४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पूर्ण
	<b>एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.</b>	<b>४.१०</b>	<b>९.९७</b>	<b>५.९७</b>	<b>०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>४.९९</b>	<b>९.९७</b>	

#### १८- खालापूर मतदारसंघ

१	मौजे कांढरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट इजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९९	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.२०	काम प्रगतीत,
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.</b>	<b>११.७२</b>	<b>५.९९</b>	<b>४.३३</b>	<b>१.८१</b>	<b>१.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>३.०१</b>	<b>०.००</b>	<b>५.९९</b>	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	
	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण रद्द केले असल्यास कळवि
	<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>									०.००	
	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग

०

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१०-११माहे ३१ मार्च २०११ अखेर

अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अखर्चित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधील ३/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
<b>१२- महाड मतदारसंघ</b>											
१	धामणदेवी येथे विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.९०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.९०	अंतिम
२	रामाचे उमरठ विहिर ता. पोलादपूर	३.००	२.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२.८३	अंतिम
	<b>एकूण ब) ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>६.००</b>	<b>५.७३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५.७३</b>	
<b>१३- श्रीवर्धन मतदारसंघ</b>											
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	
<b>१४- माणगांव मतदारसंघ</b>											
१	जावटे नळ पा.पु.योजना,ता.माणगाव	७.९९	६.९६	१.०३	०.००	०.००	१.५२	१.५२	१.५२	८.४८	काम पूर्ण व अंतिम
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>७.९९</b>	<b>६.९६</b>	<b>१.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१.५२</b>	<b>१.५२</b>	<b>१.५२</b>	<b>८.४८</b>	
<b>१५- पेण मतदारसंघ</b>											
१	वरवटणे ठाकूरवाडी विहिर ता. पेण	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	-
२	भैरव जॅकवेल बांधणे ता. सुधागड	३.८५	३.५१	०.००	०.००	०.३४	०.००	०.३४	०.००	३.५१	काम पूर्ण व अंतिम
३	डावरे नपापु योजना ता. पेण	१.५०	१.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५३	काम पूर्ण व अंतिम
४	आनंदनगर जुई नपापु ता. पेण	७.३०	६.३९	१.३३	०.००	०.००	०.००	७.३१	०.००	७.३९	काम पूर्ण व अंतिम
५	वाकुळ बौध्दवाडी नपापु पेण	१.५०	०.००	१.५०	०.००	०.००	१.५०	१.५०	१.५०	१.५०	काम पूर्ण व अंतिम
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>१५.६५</b>	<b>११.४३</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.३४</b>	<b>१.५०</b>	<b>९.१५</b>	<b>१.५०</b>	<b>१२.९३</b>	
<b>१६- अलिबाग मतदारसंघ</b>											
१	मेढेखार न.पा.पु.योजना , ता.अलिबाग	३.६०	३.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.४८	अंतिम
२	मौजे कोळगांव येथे न.पा.पु.योजना ता.अलिबाग.	५.८९	५.९६	०.००	०.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	५.९६	काम पूर्ण व अंतिम
३	कर्डूस अवेटी बंधारा बांधणे ता.अलिबाग	२.००	१.९२	०.००	०.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९२	काम पूर्ण व अंतिम
४	कातळपाडा सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
५	सातिर्जे नपापु योजना ता अलिबाग	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	काम पूर्ण व अंतिम
६	नवेदर बेली नपापु योजना ता अलिबाग	९.७३	५.३५	४.३९	४.३६	०.००	०.००	४.३९	४.३९	९.६६	काम पूर्ण व अंतिम
	<b>एकूण ग्रामीण पाणी पुरवठा</b>	<b>४१.२२</b>	<b>३६.७१</b>	<b>४.३९</b>	<b>५.४८</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>४.३९</b>	<b>४१.०२</b>	
<b>१७- पनवेल मतदारसंघ</b>											
१	जासई कातकरवाडी न.पा.पु.योजना, ता.उरण	१.१९	०.९७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.९७	पूर्ण व अंतिम
२	उसरली बुद्रुक नळपाणी पुरवठा योजना ता.पनवेल	०.५०	०.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	पूर्ण व अंतिम

३	मौजे तारघर ता.पनवेल नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करणे	२.४१	१.५७	०.००	०.३८	०.००	०.००	०.००	०.००	१.५७	पूर्ण व अंतिम
४	भाताण साठवण टाकी ता. पनवेल	१.८९	०.६३	०.००	०.११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६३	अंतिम
५	केळवणे आदिवासीवाडी नपापु ता' पनवेल	६.९८	६.३०	०.९८	०.०१	०.००	०.६८	०.६८	०.६८	६.९८	अंतिम,
६	आवरे विस्तारीत नपापु योजना उरण १०-११	४.९९	०.००	४.९९	०.००	०.००	४.९९	४.९९	४.९९	४.९९	काम पुर्ण व अंतिम
७	पिरकोन व पिरकोन सांगपालेखार विस्ता.नपापु १०-११	६.५०	०.००	६.५०	०.००	०.००	१.६४	१.६४	१.६४	१.६४	काम प्रगतीत
	<b>एकूण कार्य.अभि. ग्रा.पा.पु.व बां.वि. रा.जि.प.</b>	<b>४.१०</b>	<b>९.९७</b>	<b>१२.४७</b>	<b>०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>७.३१</b>	<b>७.३१</b>	<b>७.३१</b>	<b>१०.६५</b>	

**१८- खालापूर मतदारसंघ**

१	मौजे कांढरोली तर्फ वनखळ येथे न.पा.पु.योजना	४.०१	०.००	४.०१	१.४०	१.६१	०.००	३.०१	०.००	०.००	काम प्रगतीत
२	मौजे उंबरखांड बोरगाव येथे विहिर बांधणे	२.३१	१.९९	०.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.९९	अंतीम देयक प्राप्त
३	फराट ईजिवली नपापु ता. कर्जत	४.९८	३.२०	१.७८	०.००	०.००	०.००	१.५३	४.७३	४.७३	काम पुर्ण व अंतिम
४	नारगी आदिवासीवाडी बोअरवेल ता' खालापूर	०.४१	०.००	०.४१	०.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	<b>एकूण कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु.व बांध.वि.रा.जि.प.</b>	<b>११.७१</b>	<b>५.१९</b>	<b>४.३३</b>	<b>१.८१</b>	<b>१.६१</b>	<b>०.००</b>	<b>३.०१</b>	<b>१.५३</b>	<b>६.७२</b>	
	<b>मा.श्री. अनंत तरे</b>									०.००	
१	खालापूर खडकवाडी नपापु ता. खालापूर	९.९५	१.१९	०	०	०	०	०	०	१.१९	काम अपुर्ण रद्द केले असल्यास कळविणे
	<b>मा.श्रीमती मंदा म्हात्रे</b>									०.००	
१	वाकलघर बोअरवेल नपापु ता. श्रीवर्धन	०.८०	०.८०	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.८०	अंतिम

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु वि.)

रायगड जिल्हा परिषद,अलिबाग