

**डेगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक ३१-१०-१० अखेरचा प्रगती अहवाल**

ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग

जिल्हा - रायगड		(रु.लाखांत)									
अ.क्र	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्खर्चित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन ०९-१० मधील १०/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बंधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
३	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७१	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उद्भव असल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे
५	सावरसईचिबोरवाडी विहिर ता.पेण	१.१७	०	०	०.१०	०	०.००	०	०	०	-
६	खारपाले टाकाचीवाडी नपापु ता. पेण	४.३४	०	०.००	४.३४	०.००	०	०	०	०	-
७	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करून नवीन अंदाजपत्रक तयार करून मंजूरीसाठी सादर
९	निवीवाडी शिन्ने बंधारा ता.मुरुड बी१/९१/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पूर्ण, व अंतिम
											<b>कार्यकारी अभियंता</b>
											<b>ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग</b>

**डेगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक ३०-११-१० अखेरचा प्रगती अहवाल**

जिल्हा - रायगड		(रू.लाखांत)									
अ.क्र.	मतदार संघ / कार्यान्वयीन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्खाचित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन ०९-१० मधील ११/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बंधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
३	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७१	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उदभव असल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे
५	सावरसईचिबोरवाडी विहिर ता.पेण	१.१७	०	०	०.१०	०	०.००	०	०	०	-
६	खारपाले टाकाचीवाडी नपापु ता. पेण	४.३४	०	०.००	४.३४	०.००	०	०	०	०	-
७	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करून नवीन अंदाजपत्रक तयार करून मंजूरीसाठी सादर
९	निवीवाडी शिन्ने बंधारा ता.मुरुड बी१/११/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पूर्ण, व अंतिम
											कार्यकारी अभियंता
											ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग

डेगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक ३१-१२-१० अखेरचा प्रगती अहवाल											
ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग											
जिल्हा - रायगड											
(रू.लाखांत)											

अ.क्र.	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्बिधित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधिल १२/१० अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बंधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
२	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७३	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उदभव असलेने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे भारत निर्माण मध्ये प्रस्तावित आहे.
३	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करून नवीन अंदाजपत्रक तयार करून मंजूरीसाठी सादर भारत निर्माण मधुन घेणेत आलेला आहे.
४	निवीवाडी शिघ्रे बंधारा ता.मुरुड बी१/११/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पूर्ण, व अंतिम
											कार्यकारी अभियंता
											ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग

**डेगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक ३१-१-११ अखेरचा प्रगती अहवाल**

ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग

जिल्हा - रायगड		(रू.लाखांत)									
अ.क्र.	मतदार संघ / कार्यान्वयन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्बिधित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधिल १/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बंधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
२	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७१	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उदभव असलेने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे भारत निर्माण मध्ये प्रस्तावित आहे.
३	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करून नवीन अंदाजपत्रक तयार करून मंजूरीसाठी सादर भारत निर्माण मधुन घेणेत आलेला आहे.
४	निवीवाडी शिघ्रे बंधारा ता.मुरुड बी१/९१/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पुर्ण, व अंतिम
											कार्यकारी अभियंता
											ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग

**डेगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक २८-२-११ अखेरचा प्रगती अहवाल**

ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग

जिल्हा - रायगड		(रू.लाखांत)									
अ.क्र.	मतदार संघ / कार्यान्वयीन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०- ११ मध्ये आवश्यक	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषद कडाले	यापूर्वी वितरीत तरत	या आदेशान्वये वितरीत	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधिल १/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
२	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७१	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उदभव असलेने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे भारत निर्माण मध्ये प्रस्तावित आहे.
३	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करुन नवीन अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी सादर भारत निर्माण मधुन घेणेत आलेला आहे.
४	निवीवाडी शिघ्रे बंधारा ता.मुरुड बी१/११/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पुर्ण, व अंतिम

कार्यकारी अभियंता  
ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग

डोंगरी विकास कार्यक्रम सन २०१०-११ दिनांक ३१-३-११ अखेरचा प्रगती अहवाल											
ग्रामीण पाणी पुरवठा व बांधकाम विभाग, रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग											
जिल्हा - रायगड		(रू.लाखांत)									
अ.क्र.	मतदार संघ / कार्यान्वयीन यंत्रणा/कामाचे नांव	प्रशासकीय मंजूरी रक्कम	माहे मार्च - १० अखेर खर्च	सन २०१०-११ मध्ये आवश्यक निधी	सन २००९-१० मधील जिल्हा परिषदे कडील अर्खचित निधी	यापूर्वी वितरीत तरतूद	या आदेशान्वये वितरीत तरतूद	एकूण वितरीत निधी	सन १०-११ मधिल ३०/३/११ अखेर खर्च	एकूण कामावर झालेला खर्च (४ अधिक १०)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	खाडपे उल्हास नदीवर बधारा ता.कर्जत	६.२६	०	६.२६	६.२५	०.००	०	६.२५	०	०	ग्राम पंचायत काम करणेस तयार नसल्याने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे.
२	मजगांव नपापु योजना ता.खालापूर	९.१५	३.७१	६.००	०.००	०.००	०	०	०	०	अपुरा उदभव असलेने काम रद्द करणेचे प्रस्तावित आहे भारत निर्माण मध्ये प्रस्तावित आहे.
३	पंगळोली शमीम मोहल्ला नपापु ता.म्हसळा	७.१०	०	०	४.८७	०	०	०	०	०	एजन्सी काम करीत नसल्याने एजन्सी रद्द करुन नवीन अंदाजपत्रक तयार करुन मंजूरीसाठी सादर भारत निर्माण मधुन घेणेत आलेला आहे.

४	निवीवाडी शिघ्रे बंधारा ता.मुरुड बी१/११/०८-०९	९.९९	९.९६	०	०	०	०.००	०.००	०.००	९.९६	काम पुर्ण, व अंतिम
		३२.५	१३.६७	१२.२६	११.१२	०.००	०.००	६.२५	०.००	९.९६	

कार्यकारी अभियंता  
ग्रा.पा.पु. राजिप अलिबाग