

इंदिरा आवास योजना  
प्रगती अहवाल मार्च २००९ अखेर

(रक्कम रुपये लाखात)

जिल्हा	अखर्चित निधी	सन २००८-०९ चा नियतव्यय			प्राप्त निधी			इतर जमा	एकुण उपलब्ध निधी (३+९)	अहवाल महाअखेर खर्च	आर्थिक सध्याची टक्केवारी	
		केंद्र	राज्य	एकूण	केंद्र	राज्य	एकूण				आर्थिक	वार्षिक उद्दीष्टाशी
२	३	४	५	६	७	८	९		१०	११	१२	१३
रायगड	५३.७१	९१८.४२	३०६.१४	१२२४.५६	९१८.४२	४४७.७०	१३६६.१२	२९.३९	१४४९.२२	१४१७.६१	११५.७६%	९८%

जिल्हा	उद्दीष्ट	मागील वर्षातील अपूर्ण घरकुले	चालु वर्षातील नवीन मंजूर	पुर्ण			गती पथावर सुरु न झालेले			
		संख्या	संख्या	जुनी	नविन	एकुण	जुनी	नविन	जुनी	नविन
	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
रायगड	३४९९	८०७	३४९९	८०६	३४०३	४२०९	०	९६	१	०

इंदिरा आवास योजना  
प्रगती अहवाल मार्च २०१० अखेर

(रक्कम रुपये लाखात)

जिल्हा	अखर्चित निधी	सन २००९-१० चा नियतव्यय			प्राप्त निधी			इतर	एकुण उपलब्ध निधी (३+९)	अहवाल आर्थिक	आर्थिक सध्याची	
		केंद्र	राज्य	एकूण	केंद्र	राज्य	एकूण				वार्षिक उद्दीष्टाशी	उपलब्ध निधीशी
२	३	४	५	६	७	८	९		१०	११	१२	१३
रायगड	३२.६७	१३८२.१५	४६०.७२	१८४२.८७	१३८३.५०	२३२६.३७	३७०९.८७	८५.४३	३८२७.९७	३८२७.९७	२०७.७२%	१००%

जिल्हा	उद्दीष्ट	मागील वर्षातील अपूर्ण घरकुले	चालु वर्षातील नवीन मंजुर	पुर्ण			प्रगती पथावर	सुरु न झालेले		
		संख्या	संख्या	जुनी	नविन	एकूण	जुनी	नविन	जुनी	नविन
	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
रायगड	६७७३	९७	६७७३	९७	६७७३	६८७०	०	०	०	०

इंदिरा आवास योजना  
प्रगती अहवाल मार्च २०११ अखेर

(रक्कम रुपये लाखात)

जिल्हा	अखर्चित निधी	सन २०१०-११ चा नियतव्यय			प्राप्त निधी			इतर जमा	एकुण उपलब्ध निधी (३+९)	अहवाल महाअखेर आर्थिक	आर्थिक सध्याची टक्केवारी	
		केंद्र	राज्य	एकूण	केंद्र	राज्य	एकूण				वार्षिक उद्दीष्टाशी	उपलब्ध निधीशी
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
रायगड	०	१५८०.१३	५२६.७१	२१०६.८४	१५८०.१३	१६२६.९८	३२०७.११	८३.१४	३२९०.२५	३२०७.१७	१५२.२३%	९७%

जिल्हा	उद्दीष्ट	मागील वर्षातील अपूर्ण घरकुले	चालु वर्षातील नवीन मंजुर	पूर्ण			प्रगती पथावर	सुरु न झालेले		
		संख्या	संख्या	जुनी	नविन	एकुण	जुनी	नविन	जुनी	नविन
	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
रायगड	४६८२	०	४६८२	०	४२९४	४२९४	३८८	०	०	०