

सन २००७-२००८ मध्ये मंजूर माहे ३१ मार्च २०११ प्रगती अहवाल तालुका निहाय

| अ क्र | तालुका | मंजूर झालेल्या विहीर | पुर्ण विहीरी | प्रगती पथावरील विहीरी | सुरु न झालेल्या | सुरु होउन बंद | रदद विहीरी | निष्फळ विहीरी | प्राप्त अनुदान | खर्च | शिल्लक |
|-------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------|--------|
| १ | अलिबाग | १७३ | १४६ | ० | ९ | ० | १८ | | २५.१४ | १७.३२ | ७.८२ |
| २ | पेण | ७६ | ५२ | २ | ८ | ० | १४ | | १४.७ | ७.०० | ७.७ |
| ३ | पनवेल | ११४ | ६७ | ० | ३ | ० | ४४ | | १० | ७.६८ | २.३२ |
| ४ | उरण | ९ | ७ | ० | ० | ० | २ | | ० | ०.० | ० |
| ५ | कर्जत | ११६ | ५१ | ५ | ४१ | ० | १९ | | ३० | ११.२९ | १८.७१ |
| ६ | सुधगड | ६३ | ५५ | ० | १ | ० | ७ | | १४.७ | १२.८४ | १.८६ |
| ७ | खालापूर | ३३ | १४ | ३ | २ | ० | १४ | | २.८ | ० | २.८ |
| ८ | रोहा | १२९ | ७७ | १६ | - | ० | ३६ | | ८ | ६.५६ | १.४४ |
| ९ | मुरुड | १३९ | १२२ | ४ | - | ० | १३ | | २३ | २३ | ० |
| १० | पोलादपुर | ४४ | २८ | ६ | ० | ० | १० | | ७ | ३.८८ | ३.१२ |
| ११ | श्रीवर्धन | ७४ | ५७ | ५ | ० | ० | १२ | | ३ | ० | ३ |
| १२ | म्हसळा | ४६ | २७ | ८ | ० | ० | ११ | | २.५ | १.५८ | ०.९२ |
| १३ | माणगाव | १०१ | ४४ | ० | ० | ० | ५७ | | १५.८३ | ५.०३ | १०.८ |
| १४ | महाड | १०० | ५३ | २ | ० | ० | ४५ | | ५.२ | ३.१४ | २.०६ |
| १५ | तळा | ३१ | १६ | ० | ० | ० | १५ | | ० | ० | ० |
| | अर्थ विभाग | | | | | | | | ३.५ | ० | ३.५ |
| | एकुण | १२४८ | ८१६ | ५१ | ६४ | ० | ३१७ | ० | १६५.३७ | ९९.३२ | ६६.०५ |